

附件 1

工业投资重点督查项目清单

(按企业属地管理单位排序)

单位：万元

序号	项目名称	总投资	今年计划投资	政策处理完成时间	土地挂牌情况	已(计划)开工时间	存在问题	政策处理单位及责任人	企业属地管理单位及责任人	其他事项	县领导
1	越溪乡新型墙体材料生产厂房建设工程	5000	1000	/	选址未确定	(2021.12)	其他问题—3. 其他原因(项目红线未确定)	越溪乡 吴冰 茶院乡 储根荣	县住建局 章武科	投资主体未定	王军海
2	高端医疗床产业项目(重新选商中)	31000	5000	/	/	/	其他问题—3. 其他原因(项目上马条件不成熟)	/	县生物产业园 管理中心 应利勇	拟替换为宁波临床前研究中心运营项目,投资主体为湖北天勤生物科技有限公司,7月正式签约,计划总投资1.2亿元,2021投资2000万元,租用厂房1.9万平方及购置先进设备仪器	王辅橡
3	美康宁海健康产业转化中心	12000	5000	/	/	(2021.7)	其他问题—3. 其他原因(施工、监理未确定)	/	县生物产业园 管理中心 应利勇		王辅橡

序号	项目名称	总投资	今年计划投资	政策处理完成时间	土地挂牌情况	已(计划)开工时间	存在问题	政策处理单位及责任人	企业属地管理单位及责任人	其他事项	县领导
4	旗滨集团 4×1200 吨/日光伏高透基材项目	500000	25000	/	正在落实规划指标	(2021.10)	其他问题—1. 行业审批	黄坛镇王宏伟 茶院乡储根荣	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇	农转用报批中	王辅橡
5	巨杰科技风电装备结构技术研发基地项目	100000	20000	/	正在落实规划指标	(2021.10)	土地挂牌—2. 土地指标	/	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇		王辅橡
6	震裕科技年产 5 亿件新能源动力锂电池顶盖项目	112800	30000 (10000)	/	/	(2021.6)	其他问题—3. 其他原因 (企业方未确定施工单位)	/	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇	正在办理审图、施工许可, 计划 6 月底进场施工	王辅橡
7	赫立智能装备及航空部件制造项目	20000	5000	/	待挂牌	(2021.10)	其他问题—3. 其他原因 (村里要求解决移村安置点)	/	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇	挂牌前期准备	王辅橡
8	医疗器械小微企业园	27000	4500	/	/	(2021.9)	/	/	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇	计划 6 月出施工图, 9 月进场施工	王辅橡
9	领为智能 LED 车灯产品研发及产业化项目	199000	不明确 (22000)	/	/	2018.12	其他问题—2. 企业意愿	/	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇	2021 年投资不确定, 以订单来确定投资方案	王辅橡
10	天普中高压软管生产基地建设项目	42700	6000	/	/	2020.9	/	/	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇	完成 1 号厂房基础施工、2 号厂房主体结顶	王辅橡
11	三和兴新建年产 10000 吨模具钢生产加工项目	10300	1500 (4500)	/	/	2019.7	/	/	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇	厂房已完工, 辅助设施在建	王辅橡

序号	项目名称	总投资	今年计划投资	政策处理完成时间	土地挂牌情况	已(计划)开工时间	存在问题	政策处理单位及责任人	企业属地管理单位及责任人	其他事项	县领导
12	博超年产 500 套精密汽车模具、50 万套高档车灯总成项目	18800	1500 (3000)	/	/	2019.12	/	/	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇	工程进度恢复正常,厂房主体基本完工	王辅橡
13	景宏微创穿刺器及其他医疗耗材研发、生产项目	12000	1500 (2500)	/	/	2019.5	/	/	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇	完成洁净车间改造 60%, 其他车间装修 30%	王辅橡
14	健博生物多联冻干抗神经毒蛇毒抗体项目	18500	500 (2000)	/	/	2017.4	其他问题—3. 其他原因(工艺未确定, 导致 GMP 厂房改造未实施)	/	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇	厂房已完工, 根据中试方案开展 GMP 改造	王辅橡
15	天普液压软管二期项目	60000	6000	/	待农转用材料齐全后申请规划指标	(2021)	其他问题—3. 其他原因(项目正在前期洽谈)	茶院乡 储根荣	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇	视一期建设情况再定	王辅橡
16	万洋众创城高端制造产业园二期项目	25000	5000	/	/	(2021.6)	/	茶院乡 储根荣	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇	已完成试桩, 图纸正在调整, 计划 6 月底桩基先行	王辅橡
17	宁波如意 60 万台智能电动仓储物流搬运装备生产线项目	110000	30000	31-1 地块 6 月 25 日前, 31-2 地块 8 月 25 日前	待政策处理完成	(2021)	政策处理—1. 土地征用、2. 房屋征迁、3. 地上附着物兑现, 土地挂牌—1. 规划调整、2. 土地指标	梅林街道 王彪平	宁海经济开发区 管委会 葛欢善		应国邦
18	雅彩生物年产 5000 万件高性能消毒感控产品生产线项目	50000	5000	/	/	(2021.6)	其他问题—3. 其他原因(国华电厂的冷却水管正在迁移)	桥头胡街道 虞武君	宁海经济开发区 管委会 葛欢善		应国邦

序号	项目名称	总投资	今年计划投资	政策处理完成时间	土地挂牌情况	已(计划)开工时间	存在问题	政策处理单位及责任人	企业属地管理单位及责任人	其他事项	县领导
19	海螺水泥—国华电厂固废综合利用项目	5000	1000	/	待农转用材料齐全后申请规划指标	(2021.12)	/	/	宁海经济开发区 管委会 葛欢善	方案未定	应国邦
20	善科机械注塑机配件生产线项目	5000	1000 (1500)	/	待农转用材料齐全后申请规划指标	2020.2	/	/	宁海经济开发区 管委会 葛欢善	厂房主体完工,正在内外饰装修	应国邦
21	得力梅桥工业园项目	65000	0	6.30前	待政策处理完成	(2022.3)	政策处理—1.土地征用	桥头胡街道 虞武君	宁海经济开发区 管委会 葛欢善	项目总用地约250亩,分二期进行,一期110亩尚有6户政策处理未完成,二期需完成农转用土地报批	应国邦
22	县供电公司2021年宁海县配电网升级改造工程项目	24000	24000	/	/	2021.1	其他问题—3.其他原因(部分资金未下达,形象进度会稍晚于投资进度)	/	县供电公司 高明	计划6月入库	应国邦
23	仪云鑫矿业的长街镇凤凰山矿地综合开发利用工程	67000	20000	/	/	(2021.10)	/	长街镇 夏智友	长街镇 夏智友	正办理采矿权证和山林砍伐证申报,及村民山林权证政策兑现,计划10月进场开采	王军海
24	天勤环保年产1600台环保设备生产线项目	10000	1000 (7000)	/	/	2019	其他问题—2.企业意愿	/	长街镇 石柔	厂房主体完成80%,年内完成厂房验收	应国邦

序号	项目名称	总投资	今年计划投资	政策处理完成时间	土地挂牌情况	已(计划)开工时间	存在问题	政策处理单位及责任人	企业属地管理单位及责任人	其他事项	县领导	
25	迈拓斯年产 300 台高速铣洗机床生产线项目	8000	5000	/	征地公告中,待农转用材料齐全后申请规划指标	(2021.10)	土地申报—3.用地报批材料不全	/	力洋镇 陈禧蒙	完成征地启动公告公示和拍照	应国邦	
26	景安文化的一市镇凤凰坑矿地综合开发利用工程	48000	14000	/	/	(2021.12)	/	/	一市镇 刘军平	正办理采矿权证和山林砍伐证申报,及村民山林权证政策兑现,计划 11 月进场开采	王军海	
27	艾美新型细菌性疫苗产业化一期项目	100000	20000 (35000)	/	老厂区改造	2020.1	/	/	一市镇 刘军平	大型设备陆续到厂安装	应国邦	
28	艾美卫信新型细菌性疫苗产业化项目二期	100000	5000		土地选址与后畈王村庄建设规划冲突,占用了村民宅基地安排用地,需要调整项目选址	(2021)	待农转用材料齐全后申请规划指标	政策处理—1.土地征用	桃源街道 王永宝	一市镇 胡卿	视一期建设情况再定	应国邦
29	华英伦高科技自动水处理系统建设项目	12000	5000	/	待挂牌	(2021.10)	土地挂牌—3.土地指标	/	岔路镇 赖喜利	政策处理还有 1 户未完成,计划6月底打围墙	应国邦	

序号	项目名称	总投资	今年计划投资	政策处理完成时间	土地挂牌情况	已(计划)开工时间	存在问题	政策处理单位及责任人	企业属地管理单位及责任人	其他事项	县领导
30	青毅模塑的年产600万套日用卫生洁具五金件产品生产线项目	7447	700 (3000)	/	/	(2021.7)	/	/	岔路镇 赖喜利	正在陆续拆除旧厂房,基础在建	应国邦
31	得力年产10亿平方米胶带和20亿只胶水生产线项目	55300	11000 (40300)	/	/	2020	/	/	黄坛镇 王家冕	正在内部装修,设备陆续到厂,10月试生产	应国邦
32	泓谊塑料科技年产200万套美容康复仪器项目	5000	1000	/	待挂牌	(2021)	其他问题—3. 其他原因 (土地尚未挂牌,无法确保意向企业竞得)	/	大佳何镇 叶亦健	农转用资料已报国土审核	应国邦
33	华佑工具应用类绳索生产项目	8000	2000	/	/	2021.3	/	/	强蛟镇 吕宁		应国邦
34	石上天际基于物联网的智能LED照明系统项目(一期)	5000	2000	/	/	(2021.9)	/	/	强蛟镇 吕宁	近期开展地勘,完成相关报建,计划9月进场施工	应国邦
35	金源新材料年产5万吨新型包装材料生产线项目	24800	500 (2000)	/	司法拍卖取得厂房	2020.4	其他问题—2. 企业意愿	/	强蛟镇 吕宁	部分旧厂房已拆除,一期项目桩基正在建设中	应国邦
36	中车商用车创新工厂与长三角配套产业园项目	250000	20000	/	6月29日挂牌	(2021)	/	/	西店镇 金益		张伟标

序号	项目名称	总投资	今年计划投资	政策处理完成时间	土地挂牌情况	已（计划）开工时间	存在问题	政策处理单位及责任人	企业属地管理单位及责任人	其他事项	县领导
37	香岩山矿业的西店镇岭口后门山矿地综合开发利用工程	40000	12000	/	/	(2021.10)	/	/	西店镇金益	正办理采矿权证和山林砍伐证申报,及村民山林权证政策兑现,计划11月进场开采	王军海
38	虎翼智能新建年产10万台智能自动化物流搬运设备生产线项目	8000	2000	/	/	2021.4	/	/	西店镇金益		张伟标
39	信望爱模具新建年产300套模具生产线项目	7758	1500	/	/	2021.4	/	/	西店镇金益		张伟标
40	伯利恒年产1000万件金属制品生产线项目	8515	1500	/	/	2020.3	/	/	西店镇金益	厂房主体基本完工	张伟标
41	建欣年产300套模具生产线项目	7700	2000 (1500)	/	/	2020.7	/	/	西店镇金益	厂房主体完成70%	张伟标
42	三峰年产200万件叉车配件生产线项目	7500	1000 (1500)	/	/	2020.9	/	/	西店镇金益	已完成钢结构生产厂房,办公楼基础在建	张伟标
43	中镨新材料的中镨二期项目	5800	不明确 (1200)	/	/	(2021.10)	其他问题—3.企业意愿(二期项目暂停)	/	西店镇金益	2021年投资不确定,原计划投建铝熔炼中心,项目审批通过难	张伟标
44	力力智能年产8000台物料搬运设备生产线项目	5052	2000	/	/	(2021.7)	/	/	西店镇金益	正在重新报建,计划7月开工建设	张伟标

序号	项目名称	总投资	今年计划投资	政策处理完成时间	土地挂牌情况	已(计划)开工时间	存在问题	政策处理单位及责任人	企业属地管理单位及责任人	其他事项	县领导
45	阿诺丹商用和高背压缩机生产线项目	10000	2500 (5000)	/	/	(2021.6)	/	/	深叻镇 黄丽敏	2021 年投资 2500 万元, 计划 6 月底进场施工	应国邦
46	圳丰机械扩建年产 300 万套空调智能换向阀生产线项目	2500	700	/	老厂区改造	2021.5	/	/	深叻镇 黄丽敏	旧厂房改翻建项目, 正在拆除旧厂房, 计划 7 月统计入库	应国邦
47	千均新建日用品生产项目	20000	5000 (3500)	/	已做土地证	(2021.9)	/	/	跃龙街道 胡仁杰	项目前期准备中	应国邦
48	英友橡塑年产 300 万套汽车空调配件生产线项目	5500	3000	/	/	2020.8	/	/	跃龙街道 胡仁杰	厂房已建至 2 层	应国邦
49	吉义电子摄像头配件和塑料模具生产线迁扩建项目	5500	2500 (3500)	/	/	2020.11	/	/	跃龙街道 胡仁杰	基础完成, 部分厂房至 2 层	应国邦
50	精超国际模具纹理研发中心及生产基地项目	12000	5500	/	/	2018	/	/	桃源街道 施浩添	进口设备部分到厂	应国邦
51	利浦刀具新建厂房项目一期项目	8600	4000 (5000)	/	/	2020.9	/	/	桃源街道 施浩添	车间已竣工, 办公楼四层已封顶	应国邦
52	长青藤年产 20 万套高端汽车清洁用品生产线项目	10000	1500	/	/	2018	/	/	桃源街道 施浩添	厂房完工, 设备陆续搬入, 办公楼正在装修	应国邦

序号	项目名称	总投资	今年计划投资	政策处理完成时间	土地挂牌情况	已（计划）开工时间	存在问题	政策处理单位及责任人	企业属地管理单位及责任人	其他事项	县领导
53	博孚电器年产150万台医疗健康类产品生产线建设项目	16000	3000	/	待农转用材料齐全后申请规划指标	(2021.12)	/	/	桃源街道施浩添	拟落户生物园区50亩，未正式签约	王辅橡
54	钧能年产G瓦级储能变流器(PCS)及集成智慧能源研发与制造项目	100000	6000	/	/	(2021.9)	/	/	梅林街道陈剑	计划7月出施工图	应国邦
55	东方日升年产8GW高效光伏发电组件项目	140938	15000	/	/	2020.7	/	/	梅林街道王彪平	生产用房主体结项	应国邦
56	双宇新建年产5000万套智能LED灯产品生产线项目	33000	5000	/	/	2019.5	/	/	梅林街道陈剑	一、二号厂房已投入使用，三号厂房建设暂缓	应国邦
57	锦泰年产30万套生命修复仪配件生产线项目	5500	1000 (1900)	/	/	2019	/	/	梅林街道陈剑	厂房已建成，设备已订购	应国邦

备注：一、“今年计划投资”，带括号的数据为原上报数据，未括号的为县经信局新核定数据。二、“已（计划）开工时间”，带括号的数据为计划开工时间。三、“存在问题”的分类：（一）政策处理：1. 土地征用，2. 房屋征迁，3. 地上附着物，4. 上级政策或要求变化。（二）土地申报：1. 没有净地，2. 三通一平未完成，3. 用地报批材料不全。（三）土地挂牌：1. 规划调整，2. 土地指标，3. 林地指标。（四）其他问题：1. 行业审批，2. 企业意愿，3. 其他原因。

附件 2

工业投资重点督查未动工项目清单

(按政策处理责任单位排序)

序号	项目名称	政策处理 完成时间	土地报批 完成时间	政策处理单位 及责任人	土地挂牌 完成时间	动工时间	企业属地管理 单位及责任人
1	仪云鑫矿业的长街镇凤凰山矿地综合开发利用工程	/	/	长街镇 夏智友	/	2021.10	长街镇 夏智友
2	天普液压软管二期项目	/	待农转用材料齐全后 申请规划指标	茶院乡 储根荣		2021	宁波南部滨海经济 开发区管委会 应利勇
3	万洋众创城高端制造产业园二期项目	/	/	茶院乡 储根荣	/	2021.6	宁波南部滨海经济 开发区管委会 应利勇
4	越溪乡新型墙体材料生产厂房建设工程	/	选址未确定	越溪乡 吴冰 茶院乡 储根荣		2021.12	县住建局 章武科
5	旗滨集团 4×1200 吨/日光伏高透基材项目	/	正在落实规划指标	黄坛镇 王宏伟 茶院乡 储根荣		2021.10	宁波南部滨海经济 开发区管委会 应利勇

序号	项目名称	政策处理完成时间	土地报批完成时间	政策处理单位及责任人	土地挂牌完成时间	动工时间	企业属地管理单位及责任人
6	艾美卫信新型细菌性疫苗产业化项目二期	土地选址与后畝王村庄建设规划冲突，占用了村民宅基地安排用地，需要调整项目选址	待农转用材料齐全后申请规划指标	桃源街道 王永宝		2021	一市镇 胡卿
7	宁波如意 60 万台智能电动仓储物流搬运装备生产线项目	31-1 地块 6 月 25 日前，31-2 地块 8 月 25 日前	待政策处理完成	梅林街道 王彪平		2021	宁海经济开发区管委会 葛欢善
8	雅彩生物年产 5000 万件高性能消毒感控产品生产线项目	/	/	桥头胡街道 虞武君	/	2021.6	宁海经济开发区管委会 葛欢善
9	得力梅桥工业园项目	6 月 30 日前	待政策处理完成	桥头胡街道 虞武君		2022.3	宁海经济开发区管委会 葛欢善
10	美康宁海健康产业转化中心	/	/	/	/	2021.7	县生物产业园管理中心 应利勇
11	巨杰科技风电装备结构技术研发基地项目	/	正在落实规划指标	/		2021.10	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇
12	震裕科技年产 5 亿件新能源动力锂电池顶盖项目	/	/	/	/	2021.6	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇
13	赫立智能装备及航空部件制造项目	/	/	/	待挂牌	2021.10	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇

序号	项目名称	政策处理完成时间	土地报批完成时间	政策处理单位及责任人	土地挂牌完成时间	动工时间	企业属地管理单位及责任人
14	医疗器械小微企业园	/	/	/	/	2021.9	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇
15	海螺水泥—国华电厂固废综合利用项目	/	待农转用材料齐全后申请规划指标	/	/	2021.12	宁海经济开发区管委会 葛欢善
16	迈拓斯年产 300 台高速铣洗机床生产线项目	/	征地公告中，待农转用材料齐全后申请规划指标	/	/	2021.10	力洋镇 陈禧蒙
17	景安文化的一市镇凤凰坑矿地综合开发利用工程	/	/	/	/	2021.12	一市镇 刘军平
18	华英伦高科技自动水处理系统建设项目	/	/	/	待挂牌	2021.10	岔路镇 赖喜利
19	青毅模塑的年产 600 万套日用卫生洁具五金件产品生产线项目	/	/	/	/	2021.7	岔路镇 赖喜利
20	泓谊塑料科技年产 200 万套美容康复仪器项目	/	/	/	待挂牌	2021	大佳何镇 叶亦健
21	石上天际基于物联网的智能 LED 照明系统项目一期	/	/	/	/	2021.9	强蛟镇 吕宁
22	中车商用车创新工厂与长三角配套产业园项目	/	/	/	6 月 29 日	2021	西店镇 金益
23	香岩山矿业的西店镇岭口后门山矿地综合开发利用工程	/	/	/	/	2021.10	西店镇 金益
24	中镨新材料的中镨二期项目	/	/	/	/	2021.10	西店镇 金益

序号	项目名称	政策处理完成时间	土地报批完成时间	政策处理单位及责任人	土地挂牌完成时间	动工时间	企业属地管理单位及责任人
25	力力智能年产 8000 台物料搬运设备生产线项目	/	/	/	/	2021.7	西店镇 金益
26	阿诺丹商用和高背压缩机生产线项目	/	/	/	/	2021.6	深甬镇 黄丽敏
27	千均新建日用品生产项目	/	已做土地证	/		2021.9	跃龙街道 胡仁杰
28	博孚电器年产 150 万台医疗健康类产品生产线建设项目	/	待农转用材料齐全后申请规划指标	/		2021.12	桃源街道 施浩添
29	钧能年产 G 瓦级储能变流器 PCS 及集成智慧能源研发与制造项目	/	/	/	/	2021.9	梅林街道 陈剑
30	高端医疗床产业项目（重新选商中）	/	/	/	/	/	县生物产业园管理中心 应利勇

附件 3

工业投资重点督查已动工项目清单

(按企业属地管理单位排序)

单位：万元

序号	项目名称	动工时间	总投资	今年计划投资	今年完成投资金额	今年完成比例	属地今年完成比例	今年完成工业投资额	去年完成工业投资额	企业属地管理单位及责任人
1	领为智能 LED 车灯产品研发及产业化项目	2018.12	199000	不明确 (22000)					80943	宁波南部滨海经济开发区管委会 应利勇
2	天普中高压软管生产基地建设项目	2020.9	42700	6000						
3	三和兴新建年产 10000 吨模具钢生产加工项目	2019.7	10300	1500 (4500)						
4	博超年产 500 套精密汽车模具、50 万套高档车灯总成项目	2019.12	18800	1500 (3000)						
5	景宏微创穿刺器及其他医疗耗材研发、生产项目	2019.5	12000	1500 (2500)						
6	健博生物多联冻干抗神经毒蛇毒抗体项目	2017.4	18500	500 (2000)						
7	善科机械注塑机配件生产线项目	2020.2	5000	1000 (1500)				30077	宁海经济开发区 管委会 葛欢善	

序号	项目名称	动工时间	总投资	今年计划投资	今年完成投资金额	今年完成比例	属地今年完成比例	今年完成工业投资额	去年完成工业投资额	企业属地管理单位及责任人
8	县供电公司2021年宁海县配电网升级改造项目	2021.1	24000	24000					/	县供电公司 高明
9	天勤环保年产1600台环保设备生产线项目	2019	10000	1000 (7000)					23247	长街镇 石柔
10									2135	胡陈乡
11									10060	力洋镇
12									860	茶院乡
13	艾美新型细菌性疫苗产业化一期项目	2020.1	100000	20000 (35000)					44482	一市镇 刘军平
14									22151	越溪乡
15									0	桑洲镇
16									6148	岔路镇

序号	项目名称	动工时间	总投资	今年计划投资	今年完成投资金额	今年完成比例	属地今年完成比例	今年完成工业投资额	去年完成工业投资额	企业属地管理单位及责任人
17									5876	前童镇
18	得力年产10亿平方米胶带和20亿只胶水生产线项目	2020	55300	11000 (40300)					25099	黄坛镇 王家冕
19									84402	大佳何镇
20	华佑工具应用类绳索生产项目	2021.3	8000	2000					45102	强蛟镇 吕宁
21	金源新材料年产5万吨新型包装材料生产线项目	2020.4	24800	500 (2000)						
22	虎翼智能新建年产10万台智能自动化物流搬运设备生产线项目	2021.4	8000	2000					71319	西店镇 金益
23	信望爱模具新建年产300套模具生产线项目	2021.4	7758	1500						
24	伯利恒年产1000万件金属制品生产线项目	2020.3	8515	1500						
25	建欣年产300套模具生产线项目	2020.7	7700	2000 (1500)						
26	三峰年产200万件叉车配件生产线项目	2020.9	7500	1000 (1500)						

序号	项目名称	动工时间	总投资	今年计划投资	今年完成投资金额	今年完成比例	属地今年完成比例	今年完成工业投资额	去年完成工业投资额	企业属地管理单位及责任人
27	圳丰机械扩建年产 300 万套空调智能换向阀生产线项目	2021.5	2500	700					6215	深圳镇 黄丽敏
28	英友橡塑年产 300 万套汽车空调配件生产线项目	2020.8	5500	3000					25524	跃龙街道 胡仁杰
29	吉义电子摄像头配件和塑料模具生产线迁扩建项目	2020.11	5500	2500 (3500)						
30	精超国际模具纹理研发中心及生产基地项目	2018	12000	5500					56311	桃源街道 施浩添
31	利浦刀具新建厂房项目一期项目	2020.9	8600	4000 (5000)						
32	长青藤年产 20 万套高端汽车清洁用品生产线项目	2018	10000	1500						
33	东方日升年产 8GW 高效光伏发电组件项目	2020.7	140938	15000					58777	梅林街道 王彪平 陈剑
34	双宇新建年产 5000 万套智能 LED 灯产品生产线项目	2019.5	33000	5000						
35	锦泰年产 30 万套生命修复仪配件生产线项目	2019	5500	1000 (1900)						
36									9168	桥头胡街道